




Informasjonsmøte

Nye Aker Sykehus

09.06.2026

HELSE  SØR-ØST

Agenda

- Info om prosjektet Nye Aker
- Status NSA prosjektet
- Status Sinsenveien
- Anleggsstøy og arbeidstid
- Trafikkavvikling
- Kommunikasjon



Nye Aker

Somatikkbygget

Psykisk helsevern
og avhengighet
- sør

Psykisk helsevern
og avhengighet
- nord

Psykisk helsevern
og avhengighet
- midt

Sinsenveien

Vare- og
distribusjonssentral og
teknisk sentral

Sinsenaksen

Akerløperen



Status NSA prosjektet


- Bygging av somatikkbygget pågår.
- Bygging av VDS/TS pågår.
- PHA sør starter bygging våren 2027.
- PHA Nord og Midt - oppstart grunnarbeider våren 2027.
- Ombygging av Sinsenveien pågår.



Status Sinsenveien


Dronebilde
Nye Aker pr.11.05.26

Arbeider med overvannsmagasiner
og styrt boring pågår.
Offentlige VA anlegg starter opp juni-2026
og vil pågå ut året.
Forventet ferdigstillelsesdato er april-2027



Framdrift og varighet Sinsenveien

- Forsinket fremdrift for omlegging av høyspentkabler i nordre del medfører at vi har fått en fase 1.5 før fase 2.
- Omlegging av kjøreveien i nordre del forventes etter sommeren 26. Spuntarbeider, boring, sprengning og utlasting for OV magasiner og VA anlegg vil pågå ut 2026.
- Nytt VA-anlegg vil være operativt januar -27.



Situasjonsplan fase 1.5 etter omlagt kjørevei søndre del.



Situasjonsplan fase 2

Tomt i Ribstonveien-Dag Hammarskiölds vei

Helse Sør-øst har inngått leieavtale med Oslo kommune av nedre del av tomten i Ribstonveien-Dag Hammarskiölds vei.

Helse Sør-øst vil benytte tomten til etablering av en midlertidig brakkerigg. Nabovarsel sendes ut om kort tid.

Nordre del av tomten vil i en periode framover bli benyttet av BYM som riggområde for deres arbeider.

Arealet vil selvsagt bli i stand satt etter endt leieperiode.



Anleggsstøy og arbeidstid

Anleggsgjennomføringen medfører lange perioder med støyende og sterkt støyende arbeider.


Helseetaten/bydelsoverlegen har gitt prosjektet dispensasjon fra støyforskriften. Dispensasjonen har satt begrensninger i arbeidstid for støyende arbeider.

- Støyende arbeider kan foregå mellom kl. 07.00 - 19.00 mandag til fredag og lørdager kl. 07.00 - 15.00.
- Sterkt støyende arbeider er begrenset til mellom kl. 08.00 – 16.00 mandag til fredag.
- Sprengningsvindu er satt til kl.09.00 - 15.00 mandag til fredag.

- For enkelte delentrepriser på råbygget er arbeidstiden nå utvidet og pågår fram til kl.23.00. Dette er normalt arbeid som ikke kategoriseres som støyende arbeider.

Støy og rystelsesovervåkning

NSA prosjektet har et løpende måleprogram for anleggsstøy og registrering av rystelser for bygninger i nærområdene til prosjektet.




Trafikkavvikling

Endrede stedlige forhold og eksisterende kabler har medført at vi ikke klarte å etablere bred nok midlertidig kjørevei for toveis trafikk i søndre del av Sinsenveien. Etter samråd med Bymiljøetaten ble løsningen at sørgående biltrafikk opprettholdes i Sinsenveien mens nordgående trafikk ledes via Ribstonveien og Åkerøveien.

For å ivareta sikkerheten for myke trafikanter, med den økte trafikkb belastningen i Ribstonveien-Åkerøveien, har prosjektet iverksatt flere tiltak som fjerning av snø, etablering av fartshumper, trafikkveiledere og skilting.

Sikkerhetstiltakene er justert og vil justeres løpende for å i vareta sikkerhet.

Etter en forrige nabomøte er det avholdt en ny befaring med BYM og noen ekstra tiltak har blitt iverksatt.



Kommunikasjon

- Ved gjennomføring av bygge og anleggsarbeider så tett opp til naboer vil det være av største viktighet for Helse Sør-Øst å ha god kommunikasjon mellom naboene og NSA prosjektet.
- Askim Entreprenørs anleggsledelse har gjennom hele byggetiden i Sinsenveien-entreprisen stedlig representant som sammen med kommunikasjonsrådgiverne i Helse Sør-Øst er kontaktpunkt for naboene.

Kontaktinformasjon:



Gjermund Nilsen

Prosjektleder U2
Utomhus



Erlend Brobak

Områdeleder U2
Bygg og utomhus



Andreas Lund

Nabokontakt



Lill Jakobsen

Kommunikasjonsrådgiver

Lill Jakobsen Kommunikasjonsrådgiver Sykehusbygg 400 00962 lill.jakobsen@sykehusbygg.no

Nabokontakt Andreas Johan Hildrestrand Lund Rambøll 473 85 505 andreas.lund@ramboll.no

PL 7601 Gjermund Nilsen, Sykehusbygg, 951 61 184 gjermund.nilsen@sykehusbygg.no

BL 7601 Helge Lohse, Sykehusbygg, 458 38 340 helge.lohse@sykehusbygg.no

ENT 7601 Martin Ramsland, Askim Entreprenør, 930 40 898 Martin Ramsland martin@askimentreprenor.no



Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Etablering av et nytt stort lokalsykehus på Aker og en samling av regionfunksjoner med lokalsykehusfunksjoner på Nye Rikshospitalet er en sentral del av målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF.

FAKTA OG ORGANISERING

Nye sykehus	→
Overordnede dokumenter	→
Prosjektorganisasjonen	→
OUS sitt mottaksprosjekt	→
Rokadeprosjekt	→

BLI MED INN I DEN NYE SYKEHUSENE


Film og illustrasjoner Nye Aker	→
Film og illustrasjoner Nye Rikshospitalet	→
Funksjoner	→
Byggeplasskamera	→

FOR ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER

Gjennomføringsmodell	→
Framdrift	→
Miljøambisjoner	→

NABOER

Hvorfor nye sykehus?	→
Naboer til Nye Aker	→
Naboer til Nye Rikshospitalet	→



NABOER

Hvorfor nye sykehus?	→
Naboer til Nye Aker	→
Naboer til Nye Rikshospitalet	→