011-2022 Møtereferat (Utkast)

Referat fra:	**Styringsgruppemøte - Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, Konseptfasen**	**Dato:**	09.02.2023
Møteleder:	Terje Rootwelt	**Tid:**	1300-1500
Referent:	Maria Helena Powell	**Sted:**	Digitalt
Deltakere:	Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling Helse Sør-Øst RHF Ulrich Spreng, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF Line Alfarrustad, kst. økonomidirektør Helse Sør-Øst RHF Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF Kjartan Stensvold, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF Lasse Sølvberg, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF Irene Kronkvist, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag Sykehuset Innlandet HF Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF Stein Helge Tingvoll, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF Marianne Nielsen, foretakstillitsvalgt Sykehuset Innlandet HF Tom Einertsen, prosjektleder, Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF Bjug Ringstad, brukerrepresentant Sykehuset Innlandet (Observatør)		
Fravær:			

Saksnr.		Ansvar
	Saker til behandling	
010-2023	**Godkjenning av innkalling og saksliste** Terje Rootwelt presenterte saken. *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:* *Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken.* **Vedtak:** Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste til styringsgruppemøte 9. februar 2023.	**TRR**
011-2023	**Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 30. januar 2023** *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:* *Styringsgruppen ga sin tilslutning til saken.* **Vedtak:** Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøte 30. januar 2023.	**TE**

012-2023	**Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022** • **Rapport for deloppdrag 1 knyttet til «hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom»** Tom Einertsen presenterte saken. Trude Kvernvik deltok under behandling av saken. *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:* *Til sammendraget:* *Det bes vurdert innarbeidet en egen avsnitt i sammendraget hvor trinnvis innflytting blir bedre belyst som alternativ for å redusere gjennomføringsrisiko opp imot trinnvis utbygging. Dette blir også drøftet i et eget kapittel som nevnt under kommentarene til kapittel 8.3 under.* *Til kapittel 4:* *Underpunkt K. Etablering av fødeavdeling eller fødestue for lokalsykehusområdet Elverum i byggetrinn 2 – endres til; Videreføring av fødeavdeling og eventuelt som fødestue for lokalsykehusområdet Elverum frem til innflytting byggetrinn 2* *Til kapittel 5:* *Under beskrivelse av alternativene i kapittel 5.2.1 står det: «Alternativet påvirker i utgangspunktet ikke foretakets kapasitet til å møte befolkningens samlede behov for spesialisthelsetjenester, men enhetene som flytter inn i første byggetrinn vil kunne bli påvirket av byggearbeider, støy og støv ved gjennomføring av neste byggetrinn.» Det bes vurdert å fjerne dette under beskrivelsen av alternativene og eventuelt også inkludere det under punkt 5.1 som en generell kommentar som gjelder for alle alternativer. Alle alternativer forutsettes å møte befolkningens behov for helsetjenester.* *Til kapittel 5.1:* *Det må arbeides inn en kommentar om at «andre kombinasjoner av virksomhetsinnhold» i trinn 1 og 2 vil være mulig. Eksempelvis vil det være mulig å utvide Alternativ 1 med:* • *Etablering av fysikalsk medisin og rehabilitering i byggetrinn 2* • *Etablering av akutt og elektiv ortopedi for lokalsykehusområdet Elverum i byggetrinn 2* • *Etablering av pasienthotell i byggetrinn 2* *Dette blir et trinn hvor «alt som er mulig å utsette til trinn 2 utsettes». Det overføres da ytterligere 7344 m2 fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2 ut over det som ligger inne i Alternativ 1 (psykiske helse). Praktiske konsekvenser av dette må beskrives inkl. at alle operasjonsstuer, intensiv etc. samt sengeposter må*	**TE**

	bygges i trinn 1, men ikke tas i bruk før trinn 2. Sengeposter vil kunne brukes som pasienthotell som da først etableres i trinn 2. *Det må vurderes om det er behov for å gjøre en full utredning for økonomi eller om det vil være godt nok å påpeke at hvordan dette alternativet kommer dårligere ut i forhold til andre alternativer. Et utkast til et slikt avsnitt sendes ut til rask høring i styringsgruppen.* *Til kapittel 6.3.2:* *Til figur 7, stabel 4, bør det inkluderes en tekst som beskriver hva de «totale driftsgevinster» (270 MNOK) inneholder; (driftsgevinster, utsatt eiendomssalg og økt FDV).* *Til kapittel 7.5:* *Brukerutvalget i Helse Sør-Øst ber om at innspillet deres innarbeides i kapittel 7-5 i rapporten. Innspillet er sendt per e-post.* *Til kapittel 8.3:* *Styringsgruppen ber om at det blir drøftet noe bredere hvordan en trinnvis innflytting kan være et godt risikoreduserende for omstilling opp imot trinnvis utbygging.* *Til kapittel 9.1:* *For stråleenheten må det vurderes om det er behov for en noe mer omfattende drøfting. Sykehuset Innlandet HF bemerker viktigheten av å samle det svært sårbare onkologiske miljøet inkludert stråleonkologene. Det har vært et klart mål for pasientene å samle mest mulig av kreftbehandlingen og slippe ambulansetransport for pasienter som er inneliggende med behov for stråleterapi.* *Konserntillitsvalgt Grimsgaard viser til at det er betydelig usikkerhet knyttet til gevinstanalysene i steg 1 av konseptanalysen som er lagt til grunn for videre analyser i dette arbeidet. Konserntillitsvalgt Grimsgaard ønsker å referatføre at han dermed heller ikke har tillit til de økonomiske analysene i tilleggsoppdraget som bygger på tidligere arbeid i steg 1.* *Endelig utkast av rapporten bør sendes ut mandag.* **Vedtak:** Styringsgruppen godkjenner rapport for deloppdrag 1 «hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom» med de justeringer som fremkom i møtet.	
013-2021	**Tilleggsoppdrag fra foretaksmøte 21. november 2022** • **Rapport for deloppdrag 2 - «mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart»**	**ABA**

	Alice Beathe Andersgaard innledet, og Cecilie Dobloug Nyland presenterte saken og deltok under behandling av saken. *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:* *Konserntillitsvalgte bemerker at det er bra at divisjonenes ulike tilbakemeldinger kommer tydelig fram i rapporten slik at de opplever seg sett og hørt.* *Styringsgruppen bemerker at det er et oppdrag med et begrenset tidsperspektiv frem til byggestart, men det vil være viktig at arbeidet fortsetter også etter byggestart. Det bemerkes at selv om oppdraget gjelder «bibeholde medarbeidere» er det åpenbart at både det å beholde og å rekruttere medarbeidere er viktig. Mange av de samme faktorene som er belyst for å bibeholde medarbeidere frem til byggestart vil være viktige i hele oppdraget. Regelmessig gjentatte spørreundersøkelser vil være svært viktige i dette arbeidet.* *Styringsgruppen ber om at omstillingstall under rapportens punkt 6 kvalitetssikres.* *Styringsgruppen bemerker at det er viktig å huske på at de medarbeidere som blir igjen i et miljø, dvs. de som ikke endrer geografisk arbeidssted også er en del av en omstilling. Det vil være svært viktig at tiltakene treffer og ivaretar alle medarbeiderne.* **Vedtak:** Styringsgruppen godkjenner rapport for deloppdrag 2 - «mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart».	
014-2023	**Plan for videre arbeid med konseptfasen** Tom Einertsen presenterte saken. Plan for gjennomføring av konseptfasen i 2023 ble presentert. Ferdigstillelse av konseptfasen i 2023 er avhengig av at retningsvalget blir avklart innen utgangen av april. SI må også gjøre nødvendige avklaringer med medvirkningsgruppene som skal delta i steg 2 og innkalling til møter må eventuelt skje før beslutning. *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken:* *Det var ingen innspill til saken.* **Vedtak:** Styringsgruppen tar saken til orientering.	**TE**
015-2023	**Tertialrapport for 3. tertial 2022** Tom Einertsen presenterte saken. *Styringsgruppen ga følgende innspill til saken.* *Det var ingen innspill til saken.*	**TE**

	Vedtak: Styringsgruppen godkjenner tertialrapport for 3. tertial 2022.	
016-2023	**Eventuelt** Det var ingen saker til behandling under eventuelt.	**TRR**